

Календарно-сетевой график
по объекту: "Спортивный комплекс по адресу: р-н Выхино-Жулебино, пересечение ул. Привольная и ул. Авиаконструктора Миля"
(Проектно-изыскательские работы)

УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор
 АНО "РСИ"

_____ И.Ф. Хайрутдинов

Ид.	Перечень работ	Начало	Окончание	Длительность	I год												II год											
					мес.	мес.	мес.	мес.	мес.	мес.	мес.	мес.	мес.	мес.	мес.	мес.	мес.	мес.	мес.	мес.	мес.	мес.	мес.	мес.				
1	Спортивный комплекс по адресу: р-н Выхино-Жулебино, пересечение ул. Привольная и ул. Авиаконструктора Миля	дата заключения Договора	не позднее 557 календарных дней с даты заключения Договора	557 дней	[Горизонтальная линия охватывающая весь период с I по II год]																							
1.1	Проектно-изыскательские работы	дата заключения Договора	не позднее 334 календарных дней с даты заключения Договора	334 дней	[Горизонтальная линия охватывающая период с I по II год]																							
1.1.1	Исходные данные для проектирования	дата заключения Договора	не позднее 40 календарных дней с даты заключения Договора	40 дней	[Горизонтальная линия в начале I года]																							
1.1.2	Инженерные изыскания	дата заключения Договора	не позднее 120 календарных дней с даты заключения Договора	120 дней	[Горизонтальная линия в начале I года]																							
1.1.3	Разработка проектно-сметной документации (Стадия П)	не позднее 40 календарных дней с даты заключения Договора	не позднее 175 календарных дней с даты заключения Договора	135 дней	[Горизонтальная линия в начале I года]																							
1.1.4	Экспертиза ПСД	не позднее 175 календарных дней с даты заключения Договора	не позднее 334 календарных дней с даты заключения Договора	159 дней	[Горизонтальная линия в начале I года]																							
1.2	Разработка Рабочей документации	не позднее 102 календарных дней с даты заключения Договора	не позднее 394 календарных дней с даты заключения Договора	292 дней	[Горизонтальная линия в начале I года]																							
1.3	Согласование Рабочей документации и передача в производство работ	не позднее 310 календарных дней с даты заключения Договора	не позднее 557 календарных дней с даты заключения Договора	247 дней	[Горизонтальная линия в начале I года]																							

11 мес.

18,5 мес.